

Информация субъекта ответственной монополии об исполнении инвестиционной программы ТОО «Семипалатинская ТЭЦ» на 2021-2025 годы за 1 квартал 2021 года

Утверждена приказом руководителя Контингента по Регламентации естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан на 14 апреля 2020 года № 50-ОД, с корректировкой

Информация о наименовании и функциях объектов, принадлежащих государственному предприятию (наименование, адрес, вид деятельности)	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество и натуральные показатели	Период исполнения	Статус исполнения	Сумма инвестиций в тыс. тенге	Факт	отклонение в тыс. тенге	причина отклонения	субъектные функции	факт	Информация о выполнении условий и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Удельные показатели, % по годам реализации и выполнения инвестиционной программы (проект)	Среднегодовая (факт/плановая) величина, % по годам реализации и выполнения инвестиционной программы (проект)	Среднегодовая % по годам реализации и выполнения инвестиционной программы (проект)	Среднегодовая динамика по годам реализации и выполнения инвестиционной программы (проект)	Среднегодовая динамика по годам реализации и выполнения инвестиционной программы (проект)	Выполнение условий и показателей финансирования инвестиционной программы (проект)	Оценка выполнения условий и показателей финансирования инвестиционной программы (проект)	
																				млн
1 Проектирование и строительство теплового пункта	1.1. Проектирование теплового пункта	шт.	1	2021	100%	854 487	854 487	-												
	1.2. Строительство теплового пункта	шт.	1	2021	100%	1 969 833	1 969 833	-												
	1.3. Монтаж оборудования теплового пункта	шт.	1	2021	100%	540	540	-												
	1.4. Прокладка трубопроводов теплового пункта	шт.	1	2021	100%	521	521	-												
2 Демонтаж существующей котельной	2.1. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	56 878	56 878	-												
	2.2. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	5 139	5 139	-												
	2.3. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	33 266	33 266	-												
	2.4. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	73 878	73 878	-												
3 Монтаж котельной	3.1. Монтаж котельной	шт.	4	2021	100%	1 922	1 922	-												
	3.2. Монтаж котельной	шт.	2	2021	100%	13 913	13 913	-												
	3.3. Монтаж котельной	шт.	1	2021	100%	8 777	8 777	-												
	3.4. Монтаж котельной	шт.	1	2021	100%	521	521	-												
4 Демонтаж существующей котельной	4.1. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	540	540	-												
	4.2. Демонтаж котельной	шт.	1	2021	100%	521	521	-												

Директор

Донцов В.М.