

Приложение № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии, их
корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии ТОО "Степногорская ТЭЦ"

о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) на услуги по передаче тепловой энергии за 2019 год (2 квартал)

Утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республика Казахстан по Акмолинской области от 28 января 2015 года № 41-ОД, с
корректировкой.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Монтаж каркаса котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. № 4	тн.	380	50	46 838	9 620	46 838	9 620	37 218									
	Обмуровка и тепловая изоляция котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. № 4	м3.	339	140	23 798	6 756	23 798	6 756	17 042									
	Реконструкция системы регулирования оборотов питателей пыли к/а №3	шт.	1		3 843		3 843		3 843									
	РЕМОНТ ПАРОПРОВОДА 8-13АТА НА БП-5 ОТ 3-ГО ПАРОПРОВОДА	мп.	40		5 435		5 435		5 435									
2	Строительство секции №5 золоотвала	шт.	1		42 215	23 031	42 215	23 031	19 184									
	Замена масляного выключателя ВМО-ТТ-4 тип МГУ-20 на вакуумный выключатель тип ВВ-2500	шт.	1		1 343		1 343		1 343									
	Замена автоматического регулирования напряжения ШПТ-1, ШПТ-2	шт.	2		9 381		9 381		9 381									
3	Приобретение электродвигателей: ДАЗО-450УР-8МУ1 Р=400 кВт N=750 об/мин - 1 шт. на ШМ. ЭЦ; ДАЗ4-400ХК-4МУ1 Р=315 кВт N=1500 об/мин - 1 шт. на ВМ. ЭЦ; АЗ-315М-2 190кВт, 3000 об/мин - 1 шт. РМЦ; ДАЗО 13-70-8СУ 500кВт 750 об./мин. на дымосос - 1 шт. КЦ	шт.	4		8 533		8 533		8 533									
					141 387	39 406	141 387	39 406	101 980									
№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества				факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду		план (год)		факт текущего года (2 квартал)		оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества				причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества			
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				0,80		2,00								реализация мероприятий в соответствии с графиком производства работ, срок исполнения IV квартал			
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				1,00		1,00								реализация мероприятий в соответствии с графиком производства работ, срок исполнения IV квартал			
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)																	
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				0,00		0,00											

Директор

Донцов В.М.