Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ТОО "Степногорская ТЭЦ"на 2015-2020 годы за 3 квартал 2020 года

Утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республика Казахстан по Акмолинской области от 28 января 2015 года № 41-ОД,с корректировкой

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт прошлого года	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии	Замена трубного пучка БУ-3 типа ПСВ 315-23-14	шт	1	1	2020		38 252	38 154	-97	экономия за счет стоимости материалов					60,7	61,6 снижение на 0,4 тыс.Гкал	60,1	65,4			0	0		повышение качество и надежности удовлетворяет потребителей жалоб от потребителей не поступало
		Замена задвижек БУ-1, 2, 4, 5 Ду 200-1шт , ДУ 400-1, Ду 500-2шт , Ду 600-1 шт.	шт	1	1			10 142	10 090	-52	экономия за счет стоимости материалов														
		Замена насоса 1Д 630-90 и регулятора давления РК-109 Ду 300 подпитки теплосети I и II зоны	шт	1	1			10 899	8 207	-2 692	экономия за счет стоимости материалов														
		Строительство секции № 5 золоотвала	м³	229 031	229 031			59 096	59 096	0															
		Укладка пульпопроводов О-377х12 L-1490 м	км	1,49	1,49			18 310	20 946	2 636	увеличение стоимости выполненных работ подрядчиком														
		Приобретение станка фрезерный широкоуниверсальный 6К81Ш - 1 шт. РМЦ	шт	1	1			4 724	4 714	-9	экономия за счет стоимости материалов														
		Приобретение насоса смывного 200Д90 - 1шт на НС В. К11	шт	1	1			1 437	1 435	-3	экономия за счет стоимости материалов														
		Приобретение электродвигателей Тип 4А132М-4М 11кВт 1480 об/мин (фланцевый) 2 шт. на насос НДсД К11	шт	2	2			87	87	0															
			тыс.Гкал	840,0	255		- 232 834	142 947	142 729	- 218		90 839	51 890												

Директор Донцов В.М.