Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Степногорская ТЭЦ" за 2 квартал 2022 года

Утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республика Казахстан по Акмолинской области от 14 апреля 2020 года № 51-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**, в тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге тыс.				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт прошлого года	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии	Замена участка главного паропровода. Замена задвижек: 885-175-Э Ру-100 Т-540С-1 шт., 885-225-Э Ру-100 Т-540°-3 шт.	шт.	1		2022	160 749	86 369		-86 369	выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале	109 662	-109 523			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приобретение оборудования :																							
		Газоанализатор "OPTIMA , EMI" в комплектации	шт.	1				642		-642	приобретение предусмотрено в 3 квартале														
		Кондуктометр-солемер МАРК-603 с датчиком ДП-015	шт.	1	1			140	140	0															
		Насосный агрегат АХ 125-100-400К-СДУ2 с электродвигателем (АИР225М-4У2)	шт.	1				1 347		-1 347	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насосный агрегат Д 320/70 с электродвигателем (5Н 225 М2У3)	шт.	1				1 107		-1 107	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насосный агрегат НД 2,5 1000/16 с электродвигателем	шт.	1				1 554		-1 554	приобретение предусмотрено в 3 квартале														
		Насосный агрегат НД 2,5 1600/16 с электродвигателем	шт.	1				3 952		-3 952	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насосный агрегат Х 45/31 с электродвигателем (АИР 160 S2)	шт.	1				1 437		-1 437	приобретение предусмотрено в 3 квартале														
		Насос К-90/85 с электродвигателем	шт.	2				2 731		-2 731	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насос ПЭ 270-150-3	шт.	1				73 920		-73 920	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насос СЭ 2500-180	шт.	1				20 407		-20 407	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Насос типа 3В 8/25-1-11/10В	шт.	1				1 617		-1 617	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Компрессорная установка ДЭН-200ШМ	шт.	1				38 266		-38 266	приобретение предусмотрено в 4 квартале														
		Маслоохладитель (радиатор) трехсекционный ДЭН-200 ШМ	шт.	1				309		-309	приобретение предусмотрено в 3 квартале														
		Всего:					**160 749**	**233 796**	**140**	**- 233 656**		**109 662**	**- 109 523**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-